

学校重点基建工程建设进度通报

(2016年第5期 2016年7月8日编制)

一、农业工程教学实验楼工程

2016年3月28日、29日开标、评标、定标，广州市设计院中标，现已签订完合同，设计单位已提交第一轮方案调整成果，争取7月份天河规划局送审，8月份待完善后申报城市设计和景观专题会审查，争取9月份出初步设计方案。

进场施工前需要开展初步设计及审查、施工图设计及审查、规划、消防、人防和卫生等部门报建、工程量清单编制、监理及施工招标、质量监督及施工许可手续申报等工作，这些关键环节所需时间将近一年。

二、第六教学大楼（科技交流中心）装修工程

科技交流中心装修改造工程招标范围内工程已经完成了施工，现进入消防验收、规划验收、人防验收等验收环节和室外附属工程的相关工作，已通过天河质监站质量验收。

学校于3月17日、3月22日召开两次协调会，讨论第六教学大楼（科技交流中心）启用前有关建设事宜，计划9月1日前，第六教学大楼的第一批公共课室必须交付使用。

室外附属工程6月15日开标，7月初进场施工。第六教学大楼第二批阶梯教室、大型报告厅等装修工程招标文件目前正在审核，近期准备挂网招标。电梯厂家5月份进场安装，按计划7月份可以完成质检

部门验收并使用。

目前，资产处、现代教育中心、后勤处正在密切配合教务处做好交付使用前的各项前期工作。

三、三角市学生食堂工程

2016年6月底7月初完成室内土建、水电安装工程，永久用电7月4日晚上送电，室内外给排水管已经接通使用。7月5日全面启动报建验收工作。电梯基本安装好，正在申报质量验收。7月12日将组织校内预验收。

7月12日，二楼和三楼的餐桌椅开标，食堂的安防监控暑假期间开标、施工。

厨房设备设施已完成采购，现已进入安装阶段。电磁炉等正在安装、接线，烟罩部分已安装完成。冷库材料进入现场，由于施工队抽鲜风机工作尚未完成，影响冷库组装进度，预计于7月10日组装冷库，并于7月20日前完成调试。校园卡售卖系统将于7月4日进场安装，预计于7月12日前完成调试。空调安装组于7月1日现场确定安装位置，空调系统将于7月13日到货进场安装，整体安装时需15天，预计于7月28日前完成并调试使用。

目前，正在加紧推进室外附属道路、绿化的施工，室内全面启动清洁卫生工作。

四、增城基地综合楼

水泵房工程于5月12日开始挂网招标，原定6月2日开标，由于报名施工单位不足3家而流标，延期至6月13日开标。目前水泵

房图纸会审已完成，6月27日已安排施工单位做前期施工的准备，计划7月中旬开工，工期90天，预计10月份完成。

厨房设备在春节前已经开始安装，目前厨房设备已安装完成。

五、学生宿舍空调安装工程

1. 燕山空调于2016年5月完成安装并投入使用。

2. 华山高压和低压供电线路改造于5月10日开工，7月4日高压改造完成并送电，预计7月20日前完成低压线路改造。计划7月13日-8月20日进行华山空调安装。

3. 启林区和泰山区的高低压线路改造的设计改造方案已经确定，高低压线路改造工程正在编制预算清单。图纸、预算、招标清单送学校相关部门审核后安排到校外公开招标。

4. 黑山11栋和12栋高压线路改造设计方案已经确定，正在编制预算清单。图纸、预算、招标清单送学校相关部门审核后到校外公开招标。

5. 启林、泰山和黑山空调采购安装项目，预计在2016年10月或12月招标。

六、三角市农贸市场升级改造工程

1. 三角市农贸市场升级改造6月8日挂网，6月29日开标，计划于2016年7月中旬停业施工。

2. 三角市农贸市场的铺位布局已在2015年12月10日向全校征求意见。

3. 商业服务中心考察周边华南理工大学农贸市场、五山泽生农贸市场、长湴农贸市场等了解其摊位租金情况，并结合我校农贸市场目前的实际经营情况，对校内农贸市场的摊位租金作了新的定位，按照公开、公平、公正的原则，制定了“公开招标”和“公开摇号”两种招标方案向学校请示，准备向社会进行公开招租。

七、大丰路综合改造工程

我校与广东省农业科学院于2016年6月15日签订了《华农大与农科院在大丰路新增绿化及行人安全设施的协议》。将对大丰路两侧绿化杂灌进行清理，完成清理后即进行人行道建设及绿化的种植恢复工作。将修缮现有道路、修建减速带，降低机动车速保证行人安全；清理疏通排水系统，保证道路四季全天候通行；升级路灯设施、保障夜行安全。

6月20日已进场施工，计划在暑假期间完成施工。

八、其他工程项目进展

1. 资环科技楼3600KVA外电增容施工已完成。

2. 资环科技楼高压线下地工程3月18日开始施工，7月8日全部完成，高压线铁塔将于7月15日前完成拆除。

3. 测试中心搬迁第一期工程已完工，第二期工程政府采购已完成，预计7月初施工单位进场施工。

4. 正在加快推进国际教育学院学生公寓、艺术学院教学楼、第二风雨操场、凤阳路隧道改造拓宽工程和古建筑修缮（五山学生宿舍1、2、3栋）等项目前期工作和已竣工工程的各项验收工作。

市文广新局已批复古建筑修缮（五山学生宿舍 1、2、3 栋）项目的修缮方案，下一步完成施工图设计审查后，即可组织施工招标。

5. 农业博物馆加固工程正在施工，除了学校网络机房待迁出外，室内其余部位的加固工程基本完成。

农业博物馆的装修设计招标在 2016 年 1 月、2 月两次流标，第三次招标（重招）4 月 1 日开标，等学校确定农业博物馆建设方案和空间展示方案后，设计单位即可配套开展装修施工图设计工作。

材料来源：后勤处

整 理：校信息公开办

2016 年 7 月 8 日